

















Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q3/24	Status Q1/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
1	Digital Health Zentrum für Innovation	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			06.05.2024	Eröffnung Digital Health Center im Glasi-Area		Halbjährliches Reporting an das Stadtparlament	Risiko: Kein Erfolg in den vier Projektjahren
						Q2/2025	Verlängerung jährlicher Beitrag - Antrag an Parlament			
2	Kultur- und Begegnungszentrum (Legislaturziel)	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q1/2025	Stadttrat genehmigt Investitionen, Mietzins und Betriebsbeitrag	Die Standort- bestimmung und Weiterentwicklung des Gestaltungsplans durch die Grundeigentümer- schaft verzögern den Prozess.		
						Q2/2025	Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						Q3/2025	Entscheid Stadtparlament			
3	Büüli-Fäscht 2025	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q4/2024	Beschluss Detailkonzepte und Budget durch den Stadtrat			
						Q1/2025	Polizeibewilligung Büüli-Fäscht 2025			
						29.-31.8.25	Büüli-Fäscht 2025			
4	Zukunftsbäume - eine öffentliche Baumschule als Grünraum für die Bevölkerung	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			Q4/2024	Stadttrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament			
						S1/2025	Entscheid Stadtparlament			
5	Zentrum- Management	Präsidiales Mark Eberli	Kommission Bevölkerung und Sicherheit			S2/2024	Überarbeitung Antrag und Weisung	Rückweisung Antrag und Weisung durch Stadtparlament am 03.06.2024		

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q3/24	Status Q1/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q4/2024	Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung an das Stadtparlament: überarbeiteter Antrag oder Verlängerung			
						Q2-Q4/2025	Entscheid Stadtparlament			Finanzierung kommt nicht zustande
						01.01.2026	Start Zentrum-Management			
6	Sportpark Erachfeld (siehe auch Nr. 15) (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q4/2024	Klärung Finanzierung und Trägerschaft		Einbezug der United Volleyball Foundation	Risiken: Finanzierung Sportpark Verfügbare Kompensationsflächen
7	Ergänzungsbau Schiessanlage Langenrain, Luftpistolen 10m	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q3/2024	Baubeginn			
						Q4/2025	Fertigstellung/Übergabe			
8	Objektstrategie Sportzentrum Hirslen (Legislaturziel)	Bevölkerung und Sicherheit Daniel Ammann	Kommission Bevölkerung und Sicherheit	●	●	Q4/2024	Auslösung SIA 22, Auswahlverfahren, Antrag und Weisung für Kredit Auswahlverfahren			
						Q2/2025	Entscheid Stadtparlament Kredit Auswahlverfahren			
						2025-2026	SIA 22: Durchführung Gesamtleistungswettbewerb oder Architekturwettbewerb			
						S2/2026	Kreditentscheid im Stadtparlament			
						S1/2027	Urnenabstimmung			
						S2/2027-S2/2028	Vorprojekt und Bauprojekt			
						S2/2028-S1/2029	Baubewilligungsverfahren			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q3/24	Status Q1/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						S2/2029	Abbruch und Bauzeit 2-3 Jahre			
						S2/2031	Inbetriebnahme			
9	Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend (ESSA) (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q4/2024	Baubewilligung	Auflage Schutzräume		Einsprachen
						Q4/2024	Baubeginn			
						Q3/2026	Bezug Neubau			
						Q3/2026	Abbruch alte Turnhalle und Renovation Bestandesbaute			
						Q3/2027	Bezug renovierte Bestandesbaute			
10	Neubau Schulanlage Guss (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK			Q4/2024	Baubewilligung	Auflage Schutzräume		Einsprache Heimatschutz
						Q4/2024	Baubeginn			
						Q3/2026	Bezug			
11	Tagesschule	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales			Q4/2024	Entscheid und Antrag Schulpflege zur formellen Aufhebung des Volksentscheids und Weiterentwicklung der bestehenden Betreuungsangebote an allen Schulstandorten			
						Q4/2024	Abschlussbericht und Antrag an Stadtrat sowie Verabschiedung zuhänden Stadtparlament			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q3/24	Status Q1/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q1/2025	Formelle Aufhebung Volksentscheid durch Stadtparlament			
12	Neubau Modulbau Lindenhof (Legislaturziel)	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	Q3/2025	Weitere Aufstockung Provisorium Uferweg auf Schuljahr 2025/26		Laufendes Verfahren	Einsprachen eingegangen
13	Ersatzneubau Schülergartenweg	Bildung Rosa Pfister	Kommission Bildung und Soziales, RPK	●	●	Q1/2025	Baubewilligung			Geringes Einspracherisiko
						Q2/2025	Baubeginn			
						Q4/2026	Bezug			
14	Verordnung über die Haushaltführung mit Globalbudget	Finanzen und Informatik Markus Surber	Rechnungsprüfungs- kommission	●	●	Q4/2024	Entscheid Stadtparlament			
15	Erachfeld Nutzungsplanung (siehe auch Nr. 6) (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	02.09.2024	Festsetzung Umzonung durch Stadtparlament			
						Q1/2025	Genehmigung Umzonung durch Kanton			Rekurs des Bauernverbandes
16	Jakobstal (Legislaturziel)	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q1/2025	Gemeinsames Verständnis Stadt, Kanton, Nachbargemeinden und Eigentümer zu Weiterentwicklung	Komplexe Gesamtsituation mit zahlreichen Abhängigkeiten bei den Themen Erschliessung, Nutzung, Zonierung, Abwasser und Hochwasserschutz	Gespräche mit Eigentümern und Kanton	längerfristiger Projekthorizont
17	Revision Parkplatz- Verordnung	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur	●	●	Q4/2024	Öffentliche Auflage			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q3/24	Status Q1/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken
						Q2/2025	Antrag und Weisung an das Stadtparlament (frühestens)			
18	Detail- Gestaltungsplan Herti	Planung und Bau Andreas Müller	Kommission Bau und Infrastruktur			Q4/2024	nächste Beratung durch Stadtparlament, Kommission Bau und Infrastruktur			
						Q1/2025	Festsetzung Gestaltungsplan durch Stadtparlament			
						Q2/2025	Rechtskraft Gestaltungsplan			
19	Revision Nutzungsplanung	Planung und Bau Andreas Müller				Q3/2025	Überweisung an das Stadtparlament			
						Q1/2026	Entscheid Stadtparlament			
20	Sechtbach Poststrasse bis Rietbach Hochwasserschutz und Aufwertung	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur, RPK			Q4/2024	Projekt- und Kreditgenehmigung Stadttrat			
						Q1/2025	Projekt- und Kreditgenehmigung Stadtparlament			
						Q3/2025	Projektfestsetzung durch AWEL			
						2026	Realisierung			
21	Bushof	Umwelt und Infrastruktur Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur			Q4/2024	Öffentliche Auflage/ öffentliche Mitwirkung gem. §§ 12 und 13 StrG			
						2026	Volksabstimmung betreffend Objektkredit			
						2027-2028	Realisierung			
						Dez 28	Inbetriebnahme			

Laufende strategische Projekte mit Entscheid beim Stadtparlament oder der Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024										
Nr.	Name	Ressort Stadttrat	Stadtparlament	Status Q3/24	Status Q1/24	Termine	Meilensteine	Begründung wenn nicht grün/bei Statuswechsel	Massnahmen	Prognose/ Projektrisiken

Legende

-  Auf Kurs
-  Kritisch
-  Nicht auf Kurs

Laufende öffentlichkeitswirksame Projekte des Stadtrats zur Information, ohne Entscheid Stadtparlament oder Bevölkerung – Stichtag 30. September 2024						
Nr.	Name	Ressort	Zuständig im Stadtrat	Zuständige Parlaments-Kommission	Terminplan	Meilensteine
1	Erstellung und Betrieb eines privaten Recycling-Centers (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q4/2024	Baurechtlicher Entscheid und Konzessionsvergabe
					Q1/2026	Inbetriebnahme
2	Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität (Legislaturziel)	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q4/2024	Stadtrat verabschiedet Leitlinien
3	Bülach Nord Passerelle über SBB	Umwelt und Infrastruktur	Andrea Spycher	Kommission Bau und Infrastruktur	Q2/2025	Baubeginn